

Vorgang	Beginn am	Abschluß am	Dauer/Zeitraum	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	Kalenderwoche	
Planung/Genehmigung																													Planung/Genehmigung
Baubeginn																													Baubeginn
Aushub																													Aushub
Grundleitungen/Erdbau																													Grundleitungen/Erdbau
Bodenplatte																													Bodenplatte
Rohbau Keller																													Rohbau Keller
Rohbau Erdgeschoss																													Rohbau Erdgeschoss
Rohbau Dachgeschoss																													Rohbau Dachgeschoss
Zimmerarbeiten																													Zimmerarbeiten
Klempnerarbeiten																													Klempnerarbeiten
Dachdeckungsarbeiten																													Dachdeckungsarbeiten
Fensterarbeiten																													Fensterarbeiten
Elektro Vorinstallation																													Elektro Vorinstallation
Heizung Vorinstallation																													Heizung Vorinstallation
Sanitär Vorinstallation																													Sanitär Vorinstallation
Rollladenarbeiten																													Rollladenarbeiten
Innenputz/Trockenbau																													Innenputz/Trockenbau
Schlosserarbeiten																													Schlosserarbeiten
Treppeneinbau																													Treppeneinbau
Heizung Endinstallation																													Heizung Endinstallation
Estricharbeiten																													Estricharbeiten
Haustüre																													Haustüre
Fliesenarbeiten																													Fliesenarbeiten
Bodenbelagsarbeiten																													Bodenbelagsarbeiten
Schreinerarbeiten																													Schreinerarbeiten
Sanitär Endinstallation																													Sanitär Endinstallation
Malerarbeiten																													Malerarbeiten
Elektro Endinstallation																													Elektro Endinstallation
Gerüstarbeiten																													Gerüstarbeiten
Außenputz																													Außenputz
Bodenbeläge																													Bodenbeläge
Aussenanlage																													Aussenanlage
Einzug																													Einzug

